

平成 27 年 9 月 18 日

各 位

大潟村 住民生活課

大潟村発注工事等への質問事項に対する回答について(その3)

下記の事業について、回答します。

工 事 名	災害時避難場所整備工事
質問要旨	<ul style="list-style-type: none">・表土処理工については、処分を含めてどのように考えているのか？・横断用勾配可変側溝の基礎工は支持力を確認し施工となっているが、当初金額は図示の構造で工事費が計上されているのか？ また、一軸圧縮試験費の等の計上はどのように考えているのか？・路体盛土工の土材料について、良質土となっているが、土質条件はあるか？
回 答	<ul style="list-style-type: none">・表土剥ぎ取りは現段階では計上しておりません。現状を把握したうえで、表土剥ぎ取り、伐開除根、処分等の工種を変更対象とします。・横断用勾配可変側溝の当初金額は図面のと通りの計上です。各種試験については計上しておりません。よって、変更対象とします。 (技術管理費積上)・土材料土質条件については、回答2で示したものとなります。